

Notitie

Onderwerp: DO Toetsing Watertuinen – Merici Bergen
 Projectnummer: 329323
 Referentienummer: SWNL-329323
 Datum: 05-03-2018

1 Opmerkingen DO

Op het vorige DO zijn d.d. 11-1-2018 nog 2 reacties binnengekomen (van Ton van Rhijn en Gerard Bruining). In onderstaande tabel zijn de opmerkingen op het DO weergegeven en de wijze waarop deze zijn verwerkt in het DO d.d. 23-02-2018.

Nummer	opmerking	omschrijving	Verwerking in DO
Gerard Buining d.d. 11-01-2018			
1	Ruimte rondom te behouden bomen	Om de bestaande bomen in de achtertuinen voor de toekomst te behouden is het zaak om goed toezicht te houden tijdens de uitvoering. Zorg ervoor dat de minimale afstand tot de stam van 2 meter niet opgehoogd wordt en dat er geen opslag van grond en materiaal en geen voertuigbewegingen plaatsvinden onder de kroonprojectie van de te behouden bomen.	Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met de bomen. Zie DO daarin is rekening gehouden met 2,0 m
2	Groen tussen inrit en langsparkerplaats	In de bijlage zie je twee locaties waar het parkeervak vlakbij een inrit ligt. De ervaring is dat het kleine stukje gras kapot wordt gereden. Kun je het parkeervak aanhelen aan de inrit? Ik heb dit met Ton van Rhijn besproken en hij is akkoord.	Deze zijn verwerkt in het vastgestelde DO.
Ton van Rhijn d.d. 11-01-2018			
1	Locatie nutstracé	In een eerder plan was een nutstracé aangegeven in het bestaande voetpad gelegen langs de Mericilaan (de laan tussen de bomen). In het huidige plan is dit tracé verlaten en is een nieuw tracé gesitueerd door de rijbaan	Op basis van overleg met Ton van Rhijn is het volgende besloten. Het nutstracé richting kapel is verlegd naar de berm aan de westzijde van het parkeerterrein en het nutstracé richting nieuwe

		van het parkeerterrein, zowel richting kapel als naar het zusterhuis. Volgens de PVE van de gemeente (hoofdstuk 5.1) dient een nutstracé naast de rijbaan gelegen te zijn.	appartementengebouw is verplaatst buiten de rijbaan.
2	Slechte staat voetpad	Het bestaande onder punt 1 genoemde voetpad bestaat uit asfalt en is in slechte staat. Door wortelopdruk verdwijnt het asfalt en wordt het voetpad onbruikbaar. Omdat het niet meer als kabel-en leidingtracé bestemd gaat worden, dient het pad op een nader te bepalen wijze hersteld te worden. Daarna kan de gemeente het accepteren.	Het voetpad wordt vlak gefreesd, er wordt een kleeflaag toegepast en een slijtlaag aangebracht van steenslag 2-6. Werkzaamheden verwerkt in het vastgestelde DO.